

监理工作联系单

工程名称:增资新建埭溪 60MW_p 地面光伏电站项目二期工程

编号 JXM8-JL01-001

致: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 (EPC 项目部)

抄送: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (业主项目部)

事由: 关于项目施工质量、进度等事宜

内容:

目前项目打桩施工稳步推进, 现我方监理人员在巡视巡查工作中发现的问题, 向你方提出如下建议和要求:

- 1、项目部有平面图, 还需张贴进度计划表(横道图也可)。
- 2、经现场抽查, 1区、4区有少部分桩距存在偏差, 你方技术人员要跟踪查验, 及时纠正, 已防影响后续支架组件安装。
- 3、对现在正在施工的打桩, 为保证精确度, 每个定位点位需有明显可视圆圈, 而不是只插一根筷子作为标志, 对标高和左右垂直度控制的施工人员要技术交底, 对每天所打桩进行查验后写入施工记录。
- 4、今日支架已进场, 因为现场存在打桩、管桩吊卸、推土铺路平整场地等交叉作业, 你方要精心准备, 做好施工前安全技术交底, 明确项目管理人员的岗位责任, 使项目有序组织施工。
- 5、你方要根据施工进度计划制定出详细的保障资源供应需求计划;
- 6、为保证施工作业的连续性, 你方对工序与工序之间的衔接要做好预控;

提出上述建议要求, 望贵单位在抓进度同时把质量、安全把控的更好

监理项目部 (章)

总(专业)监理工程师: 

日

期: 2020.12.08

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 发送总包单位, 抄送建设单位。