

监理工作联系单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号 JXM8-JL01-003

致: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 (EPC 项目部)

四川协佳工程设计有限公司

无锡镛正能源科技有限公司

抄送: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (业主项目部)

事由: 关于项目管桩质量事宜

内容:

今日, 我监理部在支架安装前对现场管桩进行检查, 检查情况如下:

4 区部分支架存在每排直线水平度、垂直度偏差情况 (见附件图一、图二);

1、现正打桩的 23 排整排倾斜;

2、立柱焊接垂直度偏差 (见附图三、图四);

3、2 区部分管桩也存在每排直线水平度、垂直度偏差情况;

支架安装今天已开始安装, 桩基位置的准确性、每排管桩的水平度、管桩垂直度、立柱焊接的位置及垂直度对后续工作至关重要, 为保证支架安装等后续施工项顺利施工, 贵方尽快修正偏差管桩。

监理项目部

总 (专业) 监理工程师:

日



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 发送总包单位, 抄送建设单位。

