

监理工程师通知单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号:

致: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 (EPC 项目部)

四川协佳工程设计有限公司 (施工项目部)

无锡镭正能源科技有限公司 (施工项目部)

抄送: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (业主项目部)

湖州丹伏农业科技有限公司 (转包方)

事由: 关于电缆敷设未套管的相关事宜

内容:

我项目监理部人员和业主在巡查施工现场时, 发现 T02 号箱逆变过路 35KV 电缆未进行套管敷设, 根据 (图号 HQ813. 2J-7D2-01) 设计图纸要求, 线缆过马路敷设时均穿钢管埋地敷设, 埋地深度为-1.0m, 35KV 电缆敷设涉及项目主要使用功能, 你单位未按图施工且未有变更申请。

以上问题, 限 3 日内完成整改、回复并报我监理项目部复查。

监理项目部 (章):

总 (专业) 监理工程师:

日

期: 2022.03.18

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 发送总包单位, 抄送建设单位。

增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程

施工区域：侯射村2号过马路箱变
35kV未见镀锌管保护

拍摄时间：2022.03.18 星期五

天气：多云 13°C 南风1级
气压1006百帕

地点：湖州市·侯射

监理单位：正衡监理

今日水印
相机
真实时间