

监理工程师通知单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号：ZHJL-TZD-010

致：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（EPC 项目部）

四川协佳工程设计有限公司（施工项目部）

无锡镛正能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

湖州丹伏农业科技有限公司（转包方）

事由：关于侯射 4#箱变 35KV 电缆敷设事宜

内容：

由于你单位 2#箱变至 4#箱变 35KV 电缆敷设路径与设计图纸(HQ813.2J-7D2-01-03)不符，35KV 电缆敷设于侯射光伏 3 区、4 区西侧低洼处，致使昨日（14 日）下雨，35KV 电缆浸泡水中；35KV 电缆已带电运行，浸泡于水中，存在安全隐患，为保证 35KV 电缆安全可靠运行，要求你单位在 4 月 17 日完成整改，逾期将对你单位进行考核罚款处理。（附图）

上述问题，限 2 日内整改完成并回复报我监理项目部复查。

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。

