

## 工程考核单

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-KHD-001

主送: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (宜城项目部)

抄送: 宜城市申宜新能源有限公司 (宜城项目部)

主题: 关于项目进度滞后考核

内容:

2022 年 09 月 06 建设单位组织监理、总包、施工单位召开了关于项目进度、质量、安全腾讯会议, 总包、施工项目部制定了项目进度计划, 计划打桩 2022 年 09 月 08 日全部完成, 支架组件安装 09 月 15 日全部完成, 09 月 20 日完成全容量并网 (除拔除的光伏阵列区约 3.6MW); 截止 2022 年 09 月 20 日, 打桩完成 99.37%, 支架、组件安装还剩余约 2.8MW 安装量未完成, 累计并网容量约 94.2MW (其中包括拔除光伏阵列区 3.6MW), 未按时完成制定的进度计划; 对于未完成总包、施工单位项目部制定的进度计划, 将对你项目部 50000 元考核, 本次考核将在工程进度款中扣除。

以上进度滞后事宜, 望总包项目部悉知并重视, 对于滞后的工程量抓紧时间拿出赶工计划推进。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2022.9.21

建设单位意见:

同意

建设单位 (章):

项目负责人:

日期:

本表一式三份, 建设单位、监理单位、总包单位各一份。



扫描全能王 创建