

工程考核单

工程名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: YCGF-KHD-002

主送: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送: 宜城市中宜新能源有限公司

主题: 关于升压站消缺项未按计划完成的考核

内容:

根据总包单位、施工单位 2022 年 08 月 30 日提交的对升压站未完成缺陷进度计划, 升压站消缺项及未完成项于 2022 年 09 月 30 日全部完成, 10 月 08 日监理、运维对升压站消缺项整改情况逐项进行了检查统计 (详情后附消缺计划及完成情况), 仍有较多消缺项未按制定的消缺计划按时完成; 对于未完成总包、施工单位项目部制定的消缺计划, 将对你项目部 20000 元考核, 本次考核将在工程款中扣除。

以上升压站消缺项, 望总包项目部悉知并重视, 并组织人员对升压站未完成项及消缺项进行处理。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期:



建设单位意见:

同意

建设单位 (章):

项目负责人:

日期:



本表一式三份, 建设单位、监理单位、总包单位各一份。



扫描全能王 创建

序号	缺陷内容	计划日期	备注
1	集控室省调、地调直通电话机需要更换为具有录音功能的电话机	2022/8/24	
2	工业视频监控系统、光伏区后台监控系统还未正常投入运行；一次后台电表计量数据、400V低压系统未接入后台	2022/9/30	
3	站内各场所未按要求配置足够的灭火器，数量不足，放置的位置不合理，未有灭火器箱	2022/8/25	已完成
4	继保室、配电室内一、二次电缆挂牌未完成	2022/9/15	
5	综合楼宿舍水管有漏水，需整改处理	2022/8/27	已完成
6	继保室平柜顶端标识牌脱落，升压站内设备标识牌脱落	2022/8/27	已完成
7	站内水源井水泵吊挂锈蚀	2022/8/27	已完成
8	均压环涂刷相色漆	2022/9/10	
9	生活区异味反灌严重	2022/9/15	
10	35kV开关室插座无电源	2022/9/18	
11	视频监控画面丢失一个	2022/9/12	
12	消防水泵房消防系统未投运	2022/9/16	
13	消防水池西侧墙体渗水，注水口漏水	2022/9/15	已整改
14	消防栓漏水	2022/8/26	已完成
15	消防水泵房墙外开关无挡雨罩	2022/8/25	已完成
16	站内道路水泥鼓包脱落	2022/9/15	
17	继保室柜子屏眉不全（调度数据柜3台）	2022/8/25	
18	直流充电屏2号市电异常	2022/9/15	已完成
19	事故照明切换屏逆变故障，一路电源未接	2022/9/15	已完成
20	继保室两排灯管不亮	2022/9/4	
21	400V低配室墙体漏水（屋面防水砂浆未施工）	2022/8/27	
22	蓄电池室空调不是防爆空调	2022/8/28	
23	35KV配电室安全工器具柜无电源	2022/9/15	
24	申集一线前柜门关闭照明灯无法正常关闭	2022/9/15	
25	主变、SVG接地刀闸无标识牌	2022/8/26	已完成
26	主变、SVG电缆无相色标识	2022/8/28	
27	电抗器围栏两个接地点，按规定为一点接地	2022/8/23	
28	消防池周边基础散水、附属用房室内地坪出现沉降、塌陷现象	2022/9/15	
29	消防池已设置观察口、水位计（未封堵）；消防系统未挂标识标牌，需调试正常运行后移交至运维	2022/9/15	
30	SVG电抗器支柱绝缘子接地构成闭合回路，不符合《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010第10.0.15条规定	2022/8/27	



序号	缺陷内容	计划日期	备注
31	主变压器贮油池铺设卵石层厚度小于250mm，不符合《高压配电装置设计规范》DL 5352-2018第5.5.3条规定；站内铺石子部分泥土外露，需再添加一层石子	2022/8/29	
32	升压站SVG区域、110kV 进线间隔设备、部分二次屏柜，屏柜应双面标识；	2022/9/6	
33	升压站龙门架未张贴限载多少KG，应整改	2022/9/2	
34	站区内所有铁艺制品（如：爬梯、排水井盖、镀锌管、构架等）有生锈现象，应除锈防腐	2022/9/11	
35	所有建筑物楼面差一道防水砂浆	2022/9/15	
36	生活区未配置生活污水处理装置，不符合设计要求	2022/9/15	
37	进升压站大门处道路破坏后，未恢复（硬化），应处理恢复	2022/9/15	
38	升压站危废品库、事故油池、回填土出现沉降、塌陷现象	2022/8/30	已完成
39	消防池周边基础散水、附属用房室内地坪出现沉降、塌陷现象	2022/9/15	
40	升压站部分电缆沟积水（整改不到位），部分电缆未敷设在支架上，穿墙电缆未涂刷防火涂料，完善电缆规范敷设、电缆防火涂料涂刷	2022/8/29	整改不到位
41	生活区未配置生活污水处理装置，不符合设计要求	2022/9/12	
42	事故照明切换屏逆变故障，一路电源未接	2022/9/15	
43	35kV开关柜后柜门巡视灯需安装LED灯	2022/9/9	
44	消防水泵房墙外开关无挡雨罩	2022/8/27	已完成
45	电器楼、主控室需加装门禁	2022/9/24	
46	综合楼大门无法正常关闭	2022/9/8	
47	气象站交流电源未接	2022/9/18	已完成
48	AGC\AVC、一次调频电脑未接入主控室	2022/9/17	

