

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-034

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-034 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 电缆敷设
回填前电缆沟清理、铺砂盖砖等工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

经查, 已按要求整改

EPC 单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理机构复查意见:

经复查, 除箱变高压侧电缆未固定, 其余部分已整改。

项目监理机构 (章):

专业/总监理工程师:

日期:



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构、EPC 单位、施工单位各存 1 份。



扫描全能王 创建

监理工程师通知回复单附件

1、高压电缆送电前，已对电缆沟深度、沟内清理、电缆敷设转弯半径检查整改并铺砂盖砖，现已整改。

2、A02/A03/A05/A14 箱逆变高压侧及开关柜内两端电缆头已紧固，柜体内已清理封堵。

3、A14 箱逆变接地极未做、未与环网接地连接、A02/A03/A05 接地扁贴未与箱逆变一体设备连接。现已整改。

4、2#过河顶管已采取措施，河底往下埋深 3 米，已施工，现已整改。

5、电气人员已增加至 45 人，已整改。事故油池施工中，现已整改。

6、光伏区接地扁铁、汇流箱汇集线、逆变器接线已施工。

