

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-039

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-039 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 高压电缆敷 等工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理: 张清昌

日

期: 2022.6.19

EPC 单位复查意见:

请监理单位批

EPC 单位 (章):

项目经理: 张清昌

日

期: 2022.6.19

项目监理单位复查意见:

符合规范要求, 请后续施工加强施工质量。

项目监理单位 (章):

专业/总监理工程师: 张清昌

日

期: 2022.06.19

本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。

监理工程师通知回复单附件

1、A01、B12 接地扁铁敷设在电缆上面，不符合 GB/50168、GB/50169 相关规范要求。
已整改；

2、B08、B09、B10、B11 箱逆变之间部分高压电缆沟开挖深度不满足设计要求(设计要求 1 米以下)，需整改后报监理项目部复查。已整改报监理项目部复查；

3、B06、B07、B08、B09、B10、B11 高压电缆沟电缆敷设后必须铺砂盖砖，并报监理项目部验收合格后方可隐蔽。已铺沙盖砖并报监理验收；

4、被挖断的环网接地扁铁需在回填前修复完成。已整改；

