

监理工程师通知回复单

项目名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-041

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-041 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 升压站消缺整改相关安排 等工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 2 页。

施工单位(章):

项目经理:

日期:



EPC 单位复查意见:

请安理审批

EPC 单位(章):

项目经理:

日期:



项目监理单位复查意见:

必须按设计及规范要求施工且符合要求、
对于电缆沟整改后, 仍有积水, 需要整改且确保沟内无积水。

项目监理单位(章):

专业/总监理工程师:

日期:



本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1

监理工程师通知回复单附件

序号	消缺项	整改时间
1	视频监控画面丢失	2022.03.11
2	生活用水无法饮用	2022.07.15
3	消防水泵房消防系统未投运	2022.7.28
4	消防水池西侧墙体渗水，注水口漏水	2022.7.28
5	消防栓漏水	2022.7.28
6	大门北侧照明灯故障	2022.7.31
7	消防水泵房墙外开关无挡雨罩	2022.7.31
8	站内道路水泥鼓包脱落	2022.8.10
9	直流充电屏 4 号充电模块故障	2022.7.31
10	继保室柜子屏眉不全	2022.7.28
11	直流充电屏 2 号市电异常	2022.7.28
12	事故照明切换屏逆变故障，一路电源未接	2022.7.28
13	继保室灯管底座脱落，两排灯管不亮	2022.8.6
14	400V 低配室墙体漏水	2022.8.10
15	蓄电池室电缆沟无盖板	2022.8.10
16	蓄电池室空调不是防爆空调	2022.8.12
17	35KV 配电室安全工器具柜无电源	2022.8.5

18	申集二线后柜门照明灯不亮	2022. 8. 5
19	申集一线前柜门关闭照明灯无法正常关闭	2022. 8. 10
20	配电室空调无法全部正常开启	2022. 8. 7
21	开关站内电缆沟防火墙两侧电缆未涂防火涂料	2022. 7. 28
22	开关站内电缆沟有积水，排水孔不通	2022. 7. 28
23	主变、SVG 接地刀闸未刷黑漆且无标识牌	2022. 7. 28
24	主变、SVG 本体有锈蚀	2022. 7. 28
25	主变、SVG 电缆无相色标识	2022. 7. 28
26	主变避雷器出爬梯无警示标识，爬梯加锁处无正式锁孔	2022. 7. 28
27	主变泄漏电流测量处位置不合理（专家意见）	2022. 7. 31
28	电抗器围栏两个接地点，按规定为一点接地	2022. 7. 31
29	光伏区道路路面雨天无法通行	2022. 8. 14
30	A04, A08 箱变围栏门损坏	2022. 8. 9
31	A07 箱变围栏爬梯扶手损坏	2022. 8. 9
32	A06, A09 光伏区围栏损坏	2022. 8. 9
33	均压环涂刷相色漆	2022. 07. 29
34	综合楼应急电源配电箱无电源	2022. 07. 29
35	4 号宿舍卫生间换气扇无法使用	2022. 07. 31
36	光功率预测系统、OMS 系统、工业视频监控系统、光伏区后台监控系统还未正常投入运行	2022. 08. 14