

监理工程师通知回复单

项目名称: 中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: JSFF-ZGHF-042

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 ZHJL-YCGF-TZD-042 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 低压电缆沟及电气施工 等工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 1 页。

施工单位 (章):

项目经理:

日

期:

EPC 单位复查意见:

请监理审批。

EPC 单位 (章):

项目经理:

日

期:

项目监理单位复查意见:

复查。B08、B09 已到位并同意回顶。

B10、B11 电缆沟未到位, 须经整改到位, 报监理复查合格后方可回顶。

项目监理单位 (章):

专业/总监理工程师:

日

期:

本表一式 4 份, 由施工单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理单位、EPC 单位、施工单位各存 1 份。

监理工程师通知回复单附件

- 1、 B08-B11 光伏区低压电缆沟深度不满足设计要求(1 米)，现场实测深度在 40~60cm。已重新开挖；
- 2、 2B09 光伏区 1*42 直流线至汇流箱，有三根线短了，且用 MC4 插头连接加长，不符合要求，必须更换。已更换；
- 3、 A01、 B12 光伏区环网接地施工，缺少接地极，不符合设计及 GB/50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工与验收规范要求，必须按设计要求打入接地极。已按照设计打入接地极；

