

监理通知单

工程名称：中宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-013

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宣城市中宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站电气楼基础垫层

内容：监理项目部巡视升压站电气楼施工发现以下问题

监理人员经过现场测量发现电气楼基础垫层高差存在误差，误差范围为 190mm，根据水准仪检测垫层标高范围应不大于 30mm，现要求你施工单位对电气楼基础垫层进行整改，整改验收后上报我监理项目部复测，待符合设计要求后方可施工。

整改后回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：朱永生

日期：2021年06月28日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建