

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-018

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站电气楼施工相关事宜

内容：对升压站电气楼施工存在问题

按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 第 4.3.1 条规定：底模及其他支模拆除时的混凝土强度应符合相关规范及设计要求。但现场在未达到混凝土强度及拆模时间，已对承重顶板支模进行拆除（存在安全质量隐患），且梁柱拆模后出现严重露筋现象（振捣不到位），拆模需具备同条件养护试块进行强度试验合格后方可进行拆模。

针对以上问题，施工单位项目部需加强现场安全、质量管理，施工现场必须严格按设计及相关规范要求作业，确保项目施工质量。

后附现场检查问题相片

限期二日内整改后回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李洪

日期：2021年08月15日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

升压站电气楼拆模后的问题相片

