

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 31 日

天气: 多云

星期: 17

气温: 12℃ - 21℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监理工作情况	1. 对All和长桩(7m)打桩检查符合要求。 2. 对综合楼外墙涂料施工检查, 喷涂颜色符合建设单位要求。 3. 对综合楼室内贴地砖检查, 要求砂浆密实, 表面平整, 防止空鼓现象。 4. 组件厂家、逆理总包及安装班组对光伏区组件安装前技术及安全交底。	
施工情况	施工单位	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)
其它事项	光伏区: All打桩, 及拔桩4.5m倒运至B13、B14区域A9 支架拼装、倒运。 升压站: 道路基础养护、附属用房基础回填, 综合楼内墙 刮白, 贴地板砖, 外墙涂料施工, 女儿墙避雷带焊接, 附属	
本日现场监理人员	严卫忠 王学东 张良玉	
记录人: 张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严卫忠	



扫描全能王 创建