

监理通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-024

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于对侧改造进度滞后事宜

内容：

针对目前对侧改造进场施工滞后事宜，我监理项目部 2021 年 06 月至今已在监理例会中多次提出对侧抓紧时间进场施工，以免影响 9.30、10.30 多次你方提出的节点，而你方多次以各种理由推辞而调整施工计划，保证能够按节点完成对侧施工，但是至今仍未能按调整计划进场作业，严重影响建设单位的工作计划，现责令你方尽快确定对侧进场施工时间，若 11.20 完不成，将影响 12.30 并网计划，我监理项目部将对你总包单位导致滞后，以 20000 元/天进行考核，望你方悉知。

针对以上事宜，责令总包单位督促施工单位尽快进场作业，由专人负责对接对侧这一块。

限期 1 日内整改后回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2021 年 11 月 03 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建