

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-027

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于项目施工进度滞后相关事宜

内容：

根据施工单位提交的施工进度计划来看，截止 2021 年 11 月 21 日，项目有多项工序进度滞后或未施工，汇总如下：

- 1、综合楼中控室后台未完成；
- 2、电气楼防静电地板未做，火灾报警系统未完成，空调未安装，线路保护屏未到场；
- 3、附属用房装饰装修未完成；
- 4、站内道路完成 50%，路灯完成 50%；
- 5、围墙大门，大门未完成，铁艺围栏未施工；
- 6、消防工程：消防工器具未配置，消防系统施工未完成；
- 7、升压站视频监控未完成；
- 8、污水处理及生活用水未完成；
- 9、建筑物四周散水未施工；
- 10、光伏区打桩完成 84%，11 月底必须完成 90%；
- 11、线路对侧间隔施工进度未达到计划要求。

针对以上施工进度滞后问题，望总包单位及施工单位拿出合理有效赶工措施，确保按时间节点完成进度计划，若影响后续工作计划将对其进行考核，望你方悉知并宣贯落实到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2021 年 11 月 23 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建