

监理通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-028

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于 A06、A07、A09 光伏区施工质量相关事宜

内容：

我监理项目部人员在 2021 年 12 月 01 日现场检查过程中发现以下问题：

- 1、高压电缆敷设后未经报验，已擅自回填（且回填部分铺砂盖砖情况不明）。
- 2、高压电缆铺砂盖砖不符合设计要求（砖与砖之间间隙较大，要求紧密连接）。
- 3、低压电缆沟在开挖过程中，破坏已埋设的防雷接地网没有及时修复。
- 4、4*40 镀锌扁铁与支架焊接工艺较差。

针对以上问题，望总包单位、施工单位加强现场质量管理，对于不符合要求部分进行整改，且满足设计及相关规范要求。另做好每一道工序完成后的报验工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021 年 12 月 01 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

相片一：未报验已回填



相片二：砖与砖之间未紧密连接



理有限公司
水坝100
光伏电站增
建项目部