

监理通知单

工程名称：中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCCF-TZD-032

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宣城市中宣新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站消缺及未完成项相关事宜

内容：2022 年 03 月 17 日，由业主、监理、总包、施工单位项目部及运维负责人对升压站未完成项及消缺项进行了梳理，并明确了责任单位、责任人及完成时间：

- 1、建筑用房屋面防水还差一道工序（细石混凝土）；（江苏伏峰--王豹 需停电时处理）。
- 2、主变旁消防沙箱未完成；（消防沙箱已到未投沙在内）--（江苏伏峰--王豹 需在 3 月 28 日前完成）。
- 3、附属用房室内地坪下沉较多（江苏伏峰--王豹，因为还会继续沉降，土建验收前完成）附属用房上屋面爬梯生锈；（江苏伏峰--王豹，3 月 28 日前完成）。
- 4、集控室应急灯异常，需处理（江苏伏峰--王豹，3 月 28 日前完成）。
- 5、室外构架未设置闭门锁，未悬挂相序牌；--（江苏伏峰--王豹 停电时处理）。
- 6、电气楼空洞上面的钢板需做防腐处理（江苏伏峰--王豹 3 月 28 日前完成）。
- 7、光功率预测气象站未按位置安装固定，线路未整理；（江苏伏峰--王豹 停运期间完成）。
- 8、中控室内电话线，网络线裸露在外敷地，需穿管敷墙固定（中南院--总包确认是否符合设计标准，是否需要挪位置），消防报警终端箱需往墙边调整，木托需去掉；（终端箱不靠墙是因为报警终端箱需要从后面开门。（江苏伏峰--王豹 3 月 28 日前对底座进行处理）。
- 9、综合楼部分控制电源需整改（宿舍，饭厅，会议室插座经常断电）；（江苏伏峰--王豹 3 月 28 日前完成）。
- 10、电气楼上屋面爬梯需加固；（江苏伏峰--王豹 3 月 28 日前完成）。
- 11、集控室省调、地调直通电话机需要更换为具有录音功能的电话机；--已和调度确认满足要求。
- 12、光功率预测系统、OMS 系统、工业视频监控系统，光伏区后台监控系统还未正常投入运行；（目前阶段已满足运行需求，其他属于全容前的工作）。
- 13、综合楼内网线未布设；（总包、监理确认是否有设计和有必要配置）。
- 14、站内缺少干粉灭火器。（江苏伏峰--王豹，3 月 28 日前完成）。

- 15、光伏区监控系统服务器现在是用临时固定的支架在柜体内临时支撑固定，需用专用支架固定。（中南院--总包需提前与设备厂家联系，需停运时处理，6月30日前必须完成）。
- 16、光伏区监控系统根据设备技术规范书和网络安全要求应该配置29套纵向加密装置，现场实际没有配置，须联系厂家提供并配置。（中南院--总包需与设备厂家沟通协调，停运时处理，6月30日前必须完成）。
- 17、散水、路灯基础下沉，消防室需增加观察孔，需观察消防池内水位（江苏伏峰--王豹，土建验收前完成）。
- 18、集控室进门处多余的插孔需封堵，抹平。（江苏伏峰--王豹，3月28日前完成）。

针对以上事宜，总包单位、施工单位需抓紧时间对消缺事项进行整改，整改后，在本月29日进行验收，若未在规定期限内满足消缺事项，将对其进行考核，望相关负责人重视并落实到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2022年03月17日

注：本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。