

## 监理通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-036

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站未完成项及消缺项统计及完成时间

- 1、建筑用房楼面防水还差一道工序（细石混凝土）（2022.05.25~06.05 停电期间完成）。
  - 2、散水、路灯基础、附属用房室内地坪下沉，消防室需增加观察孔，需观察消防池内水位（土建验收前完成）。
  - 3、电气楼上屋面爬梯需除锈、防腐、加固并安装闭门锁，张贴限载多少 KG；附属用房上楼顶爬梯重新除锈防腐安装门；张贴安全警示标识牌，两者前提必须符合设计及相关规范要求。（2022.05.25~06.05 停电期间完成）。
  - 4、从继保室到中控室的外露网线需穿管埋设处理（网安检查前必须完成）。
  - 5、室外构架未设置闭门锁，未悬挂相序牌（2022.05.25~06.05 停电期间完成）。
  - 6、光伏区监控系统服务器现在是用临时固定的支架在柜体内临时支撑固定，需用专用支架固定（需提前与设备厂家联系，需 2022.05.25~06.05 停电期间完成）。
  - 7、光伏区监控系统根据设备技术规范书和网络安全要求还要配置 1 套纵向加密装置（SJJ1632—A），现场实际没有配置，抓紧联系厂家提供并配置（2022.05.25~06.05 停电期间配置完成）。
  - 8、升压站需按设计及消防要求配置消防器材（2022.05.25~06.05 停电期间完成）。
  - 9、消防设施必须在 5 月底完成调试，运转正常后移交给运维，移交前完成贴标、挂牌工作。
  - 10、5 月底完成升压站围墙外的绿化种植，种植前需对找平。
  - 11、按设计要求，站内缺少污水处理成套设施（环保部门随时到场检查，近期内抓紧时间购置并安排施工完成）。
- 针对以上事宜，总包单位、施工单位需抓紧时间对消缺事项进行整改，整改后，在 6 月 6 日进行验收，若未在规定期限内满足消缺事项，将对其进行考核，望相关负责人重视并落实到位。

监理项目部

总/专业监理工程师：朱建

日期：2022 年 5 月 17 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。