

## 监理通知单

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-YCGF-TZD-002

主送: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送: 宜城市申宜新能源有限公司

主题: 关于光伏场区打桩相关事宜

**内容:** 经监理现场巡检发现, 光伏区打桩存在质量及安全隐患, 根据现场实测, 部分 5 米管桩入土深度不足 1.5-2 米, 外露地面超出 3.5 米左右, 针对此问题, 要求总包单位加强现场管理, 对于不符合要求的管桩拔除, 更换符合设计要求的管桩, 确保工程质量达到设计及相关规范要求。

附现场实测相片

限三日内回复



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2021 年 03 月 02 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。