

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-007

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

主题：关于光伏区已完成箱逆变基础问题

内容：监理项目部巡视光伏区 A07、A03、A05 等箱逆变发现以下问题

- 1、A07 箱逆变基础拆模后发现蜂窝等问题，要求施工项目部加强技术交底需振捣到位。
- 2、A03 箱逆变预埋槽钢水平度偏差过大，影响后续安装。
- 3、光伏区箱逆变浇筑完成后要派专人进行养护。
- 4、模板二次利用时，需把模板清理到位并刷隔离剂

针对以上问题，要求施工项目部加强现场管控，时刻进行施工人员技术交底，对不符合要求的问题进行修复。

限期三天内整改后回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签字]

日期：2021年05月11日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

A07 基础蜂窝



A03 预埋槽钢平整度偏大



A03 等箱逆变已完工需养护



有限公司
水电工程
监理
七