

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-008

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

主题：关于升压站施工相关事宜

内容：监理项目部巡视升压站发现以下问题

- 1、要求施工单位落实控制桩，控制桩的缺少不利于施工放线及监理、业主对照图纸进行复测、验收工作。
 - 2、因场地泥土复杂，不利于施工，要求施工单位进行升压站主干道、加工区域进行简易硬化。
 - 3、升压站进场钢筋未报验，私自卸车，不符合工程建设验收程序。
 - 4、升压站钢筋材料放置泥土上，未增加垫台，造成原材料的污染，后续施工要求施工单位进行清理，清理不合格不得使用。
 - 5、加强成品材料的保护（做好防雨措施），以免钢筋腐蚀。
 - 6、主变基础施工时必须注意：施工图内明确说明，基坑开挖后，需要做施工勘测，现场复查基础下方是否有软弱土层分布。
- 针对以上问题，要求施工项目部加强现场管控，时刻进行施工人员技术交底，对不符合要求的问题进行整改。

限期三天内整改后回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：申建

日期：2021年05月27日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

钢筋需加垫台、钢筋沾有大量泥土



100M
电站项
目部