

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-AQ-A07-015

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由：关于开关站安全隐患事宜

- 内容：1、经现场巡视发现开关站二层外围脚手架防护围栏未升高，二层脚手架搭设及框架柱钢筋绑扎已开始施工，存在安全隐患，现要求升高外围脚手架后再施工。
- 2、开关站现场模板摆放混乱，要求未使用的模板及时清理，指定位置摆放。
- 3、开关站脚手架未经过验收就进行使用，无安全通道，部分位置安全网缺失，部分脚手架未搭设完整，无护栏。
- 4、开关站未正确佩戴安全帽的施工人员较多，电锯设备无安全防护罩。
- 5、开关站临时用电电线从模板中穿行，无保护措施；开关站电源开关箱插座带电铜片裸露，需整改。

以上事宜出现任何安全问题由你单位负责，要求在1个工作日内落实整修并书面回复。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2021.04.02



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

