

监理通知单

工程名称: 上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-AQ-A07-016

致 国电南京自动化股份有限公司 (施工项目部)

事由: 关于开关站、光伏区安全隐患事宜

内容: 1、经业主监理人员现场巡视发现开关站二层外围脚手架防护围栏未升高, 二层脚手架搭设及框架柱钢筋绑扎已开始施工, 存在安全隐患, 现要求升高外围脚手架后再施工。

2、开关站现场模板摆放混乱, 要求未使用的模板及时清理, 指定位置摆放。

3、开关站脚手架未经过验收就进行使用, 无安全通道, 部分位置安全网缺失, 部分脚手架未搭设完整无护栏, 没有按照脚手架施工方案实施。

4、开关站未正确佩戴安全帽的施工人员较多, 电锯设备无安全防护罩。

5、开关站临时用电电线从模板中穿行, 无保护措施; 开关站电源开关箱插座带电铜片裸露, 需整改。

6、光伏区1~11区现场临时安全用电配电箱存在没有上锁封闭不严, (如果只是为线路过线箱使用, 要求要上锁封闭不应有空洞) 如果线路条件允许可接入施工单位二级配电箱。

7、道路两边有以前安装的两台配电箱可切断电源拆除一个。

8、水产路育新路丁字路口钢板至今无人除理。

9、支架安装人员作业仍有部分没挂安全带, 部分电焊机在淤泥下方没增设保护措施。

10、特殊作业人员经现场核对有部分人员没有证书, 要求施工单位尽快落实提供, 如核查没有证书人员不准特殊作业施工。

11、光伏11区35#塘高压线路下方要增添安全警示标志。

以上事宜出现任何安全问题由你单位负责, 要求在1个工作日内落实整修并书面回复。

(详情见附图)

项目监理机构(章):

总/专监理工程师(签字):

日期: 2021.04.03

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:



