

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZH-A07-001

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：开工前准备

内容：

- 一、根据上周监理例会精神，要求总包单位、尽快落实PHC工程桩进场时间及桩基施工队伍进场时间。
- 二、应尽快提供第三方试验单位、PHC管桩试验报告上报监理方。
- 三、开工前准备工作要尽快落实到位，前期资料报审、包括施工组织设计、施工组织现场布置图、公司资质、人员资质、特殊人员资质、实施计划、各种专项施工方案等等。
- 四、要尽快提供本项目图纸、开关站施工图、光伏场区桩基施工图。
- 五、现在渔塘整治、已经整治完成的渔塘什么时候能交付使用、能进入下一道工序桩基施工；要求尽快拟定开关站设备基础、综合楼基础开始施工时间，做个详细的进度计划表。
- 六、本项目施工进度计划严重滞后，所耽误的工期严重后果、有你们总包单位全部负责。

针对以上事宜必须在48小时内回复。（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

