

## 监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZJL-ZL-A07-014

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由： 关于支架立柱质量问题事宜：

内容：

- 1、一标段（5米标高区）支架立柱焊接、焊缝不符合设计要求（焊缝高度）、存在咬边现场，要求你施工单位按照设计、国家规范要求及施工方案施工工艺进行整改。
- 2、支架安装要按照支架安装专项施工方案、设计图纸要求及相关国家现行的光伏支架规范施工。
- 3、如给以后本项目光伏发电造成影响或出现任何质量事故由你国电南京自动化股份有限公司全部负责。
- 4、以上问题要求在24小时内整改完成。并且要求做出整改方案上报。

（详情见附页）



项目监理机构（章）  
上海华电崇明绿华44MWp  
渔光互补光伏发电项目  
监理项目部

总//专监理工程师（签字）：李金江

日期： 2014.03.06

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

附:

