

监理通知单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-022

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）：

事由：关于综合楼室内回填土质量问题事宜：

内容：经现场检查发现：

- 1、开关站综合楼室内回填土，基础梁未刷防腐沥青不符合设计及规范要求。
- 2、开关站回填土内杂质较多，不符合相关规范要求。

以上存在的问题，要求施工单位接到通知单后2日内整改完成，并书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）： 赵永贵

日期：2021.03.17

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

