

监 理 通 知 单

工程名称：上海华电崇明绿华44MWp渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-ZL-A07-055

致 国电南京自动化股份有限公司（施工项目部）

事由：关于4月30日大风造成的组件损坏整改事宜

内容：1、对已安装的支架焊缝、斜梁、支撑、檩条、拉筋、压块、螺栓等各结构件全面100%复查，对不符合项立即整改，总包单位自检后立即履行质量验收程序，确保在后续极端强对流天气条件下不再发生类似事件。

2、5月3日前完成对檩条未开孔连接螺栓缺失或紧固不到位全面检查，并即刻进行补开孔和螺栓紧固。

3、5月5日前完成受损组件清理和新组件的补装工作，同时做好新组件和支架的采购补供工作。对外观完好的受损组件只能在性能测试合格后留作备品备件。

4、对已安装完成的33MW组件分区进行全面逐组自检、紧固螺栓，检查做到各处螺栓紧固至弹垫压平且做好标记，并严格执行书面四级验收程序。5月10日前整改完成。

5、加强对剩余支架组件安装质量管控，总包单位组织对分包安装队伍重新进行技术交底，并组织现场观摩培训，确保后续组件的安装质量。

6、强化项目部质量监督管理，严格履行质量验收程序，在确保项目安全、质量可控的情况下，科学管控好工期，杜绝类似事件发生。

以上事宜要求你单位接到通知单后按照以上整改节点整改完成并书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：

2021.05.04

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。