

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-040

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

关于 25#基础整改事宜

内容：

经我方巡查发现 25#基础存在以下问题。

- 1、基坑积水泥土抽干并清理干净。
- 2、钢筋间距不符合设计要求、要求整改符合设计要求为准。
- 3、接地扁钢未焊接、必须焊接完整。
- 4、马蹬外圈与图数量不等、需增加 40、35、30、25 个。
- 5、上口吊模以安装以内部钢筋无法验收要求拆模。

以上问题望总包单位及时整改、限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份