

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-043

致：西安西电新能源有限公司项目部

事由：

台风后现场后续施工安排等事宜

内容：

根据目前道路损坏需要停工一段时间，结合现场实际情况，要求总包单位做好以下工作：

- 1、对现场吊车、机械、主机设备、20#已吊装三节塔筒等，做好安全防护措施。
 - 2、考虑道路修复时间较长，要求对现场设备进行统计上报，处于安全考虑，业主与我方建议将主吊车进行放平落地处理。
 - 3、组织人员做好C线风机并网事宜，特别要求风机消缺人员与施工人员在保证安全前提下进行争取9月20日前完成风机并网工作。
 - 4、请总包单位明确机舱返厂具体时间，及时联系并上报。
- 以上问题请总包单位及时落实，限三日内书面回复。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日



注：本表一式3份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份