

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-021

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于升压站综合楼、配电楼相关事宜

在 7#风机基础巡视过程中发现存在如下质量问题：

1、基础出现烂根现象。

2、基础收面外观质量差。

基础烂根要求进行剔凿，经我方检查后，进行抹面处理。限期 2 天内整改完成。后续风机基础浇筑必须配备专业振捣人员及收面人员，提高风机基础浇筑外观质量。（后附图片）

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



7#风机基础拆模后