

监理通知单

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM7-ZHJL--001

主送: 浙江西子联合工程有限公司

抄送: 滁州嘉晖新能源科技有限公司

内容: 关于现场安全文明施工及施工质量相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题:

- 1、屋顶切割机械无任何有效防护措施,并且未配备灭火器材,临时用电不合规。见图 1
- 2、电焊机临时用电不合规,无移动电源箱。见图 2
- 3、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语,无任何安全文明施工迹象,并且安全隐患较为严重。见图 3
- 4、支架基础钢筋笼绑扎不符合规范要求,且钢筋锈蚀严重,影响施工质量。见图 4
- 5、原材料设备成品无任何保护措施。见图 5
- 6、个别支架基础与厂区原有桥架贴近,应考虑移动位置。见图 6
- 7、该项目已进场数日,同时你单位计划 2021 年 3 月 9 日进行混凝土浇筑,但至今监理项目部未收到任何开工资料报审及相关厂家资质报审。

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、屋顶切割机械加装保护罩,同时周围应配备灭火器,临时用电要使用移动电源箱。2、电焊机应加装移动电源箱接电使用。3、现场所有施工区域必须张贴安全警示、提醒标语。4、将不合格支架基础钢筋笼重新绑扎,并做除锈处理。5、对于现场未开箱使用的设备应做好成品保护。6、及时报审相关资料至监理项目部,若未报审相关资料混凝土浇筑不得进行施工。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展,望你单位及时整改,待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视!限两日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: _____

日 期: 年 月 日

本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。

图 1 切割机械无任何有效防护措施及无灭火器 图 2 用电不合规，无移动电源箱



图 3 施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语

图 3 钢筋锈蚀严重



图 5 设备无任何保护措施

图 6 支架基础与厂区原有桥架贴近

