

监理通知单

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号:JXM7-ZHJL--003

主送: 浙江西子联合工程有限公司

抄送: 滁州嘉晖新能源科技有限公司

内容: 关于施工质量相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题:

- 1、部分基础模具存在切割不均匀、绑扎不牢固问题,影响施工质量。
- 2、目前现场支架基础水泥墩依旧存在麻面、倾斜、存在漏浆问题,均未整改到位,严重影响施工质量。
- 3、现已发出两份监理通知单,至今未见回复。

根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展,望你单位及时整改,待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。若未整改,将对你单位进行经济考核。望贵单位重视!限三日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: _____

日 期: 年 月 日

本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。