

监理通知单

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM7-ZHJL—007

主送:浙江西子联合工程有限公司

抄送:滁州嘉晖新能源科技有限公司

主题:关于箱变基础预埋件相关事宜

经监理部人员对现场检查发现,你单位箱变基础预埋件钢板不符合图纸及规范要求,根据相关要求设备基础钢板应预埋,但现场制作后期粉刷埋入,完全不与箱变基础圈梁有可靠连接,有严重的质量隐患。



鉴于此情况要求你单位对该预埋件进行返工处理。望你单位重视!限二日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 杜马林

日期: 2021年4月13日

本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。