

监理通知单

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM7-ZHJL--010

主送:浙江西子联合工程有限公司

抄送:滁州嘉晖新能源科技有限公司

主题:关于现场施工相关事宜

1、现场组件堆放保管不到位,存在组件倒塌及背板支撑受力,易造成组件隐裂,影响施工质量。

2、组件安装施工人员存在肩扛、肢体按压、组件搬运及安装不规范,导致背板受力情况,严重影响施工质量。

3、组件安装不在同一平面上、错缝、扇形、参差不齐、观感差,不符合要求,严重影响工程质量。

4、桥架安装成品存在变形、扭曲情况,影响工程质量。

图片见附件


鉴于上述情况要求你单位:1、加强现场管控,做好成品保护。2、加强技术交底。3、对组件安装进行整改。4、做好现场成品保护。望你单位重视!限二日内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期:

22年4月29日



本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。



组件倒塌、要求做组件成品保护



组件错位

组件安装呈扇形



桥架扭曲变形、做好现场成品保护

肢体按压、安装不规范



组件搬运不规范

支撑背板受力