

监理工作联系单

工程名称：珠海特灵通 1.2393MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TLTLX-010

致：先能电力工程有限公司 施工项目部

事由：关于现场施工质量、安全文明施工事宜

内容：本项目的施工已接近尾声，根据监理单位近两天现场检查发现问题如下

- 1、部分组件整改不到位，不成一直线；
- 2、电缆沟、电缆桥架隐蔽前未报监理单位验收，私自覆盖；
- 3、电缆桥架内电缆拐弯处、钢导管两端未作保护；
- 4、电缆桥架大小头转接处未做转接处理；
- 5、汇流箱支架、接地扁铁焊接部位未进行防腐处理；
- 6、通讯、直流、交流电缆排布混乱，局部电缆绑扎不规范；
- 7、个别设备安装螺栓松动、螺栓螺母垫片不配套；
- 8、现场 M4 插头有松动；
- 9、检修通道未完善；
- 10、屋面采光带破损严重，未能及时更换，对业主方生产带来不便；
- 11、屋面施工垃圾、螺丝、焊渣等较多不能及时清理；
- 12、清洗系统未启动。
- 13、电气设备未挂牌、张贴安全警示标识。

以上事项请施工项目部认真查漏补缺，在并网前落实整改完成，确保一次性并网成功。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：_____年__月__日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

