

## 监理通知单

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号：TXCD-JLTZ-003

**主送：**安徽辉能电力工程有限公司（施工项目部）

**抄送：**缙云鸿译新能源科技有限公司（业主项目部）

**事由：**关于竣工验收缺陷整改进度事宜

**内容：**根据 3 月 16 日竣工终验会议纪要提出的缺陷整改项，你方现场消缺进度不能满足消缺闭环时间节点要求，现限你方在本周内完成会议纪要中提出的所有消缺整改项，整改完成后报我监理项目部验收，若未按期完成整改，我监理单位将对其工程资料及工程款支付不予确认，由此产生的后果将由你施工项目部自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。