

监理工程师通知单

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-003

致：石家庄科林电气设备有限公司海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目施工项目部

事由 关于设备基础开挖事宜

内容

监理现场检查发现贵方在海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目屋面在设备基础底板支模深度与图纸不符，剩与图纸标高 50cm。要求贵单位对设备基础进行回填并夯实后再重新支模。望贵单位加强施工过程中的技术管理提前纠正施工问题，避免再次返工。该通知单要求与 3 日内进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021 年 3 月 18 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。