

监 理 通 知 单

工程名称: 南通振华重型装备制造有限公司二期分布式发电项目

编号: NTZH-JLTZD-001

致: 天威系统工程(北京)有限公司项目部

事由:

屋面有关安全文明施工措施问题。

内容:

目前, 屋面夹具、导轨已具备安装条件, 但安全措施还没有提前到位:

- 一、采光带警示用语还没有粘贴到位;
- 二、采光带警示线大部分未拉置到位。
- 三、采光带未铺设临时人行走道。

望你部接通知单后认真实施, 否则不得施工; 另外, 由于楼层高, 楼梯长且陡, 上下行走抓好扶手, 认真戴好安全帽、使用好安全带, 确保施工安全正常, 专职安全员要全面做好安全管理工作。

请在四月二日前逐条回复, 抄送建设单位一份。

监理项目部

总/专业监理工程师:

日



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

监理工程师通知回复单

工程名称：南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目 编号：NTZH-JLHFD-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理部

我方已接收到关于南通振华重型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目，采光带警示用语、警示线、临时人行走道未完善等问题，并会积极进行整改完善，认真实施内容如下：

- 1、屋面已按要求做好警示用语，已粘贴到位。
- 2、采光线警示带已在指定位置做好。
- 3、采光带人行走廊已做好人工通道。
- 4、屋脊女儿墙已设置警示带、保护栏。

施工项目部(章)：

项目负责人：

日

期



监理单位审批意见：

经检查，符合整改要求。

监理项目部(章)：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期

