

## 监 理 通 知 单

工程名称：安徽精龙铜业有限公司 1.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLTY-TZD-001

致：安徽精龙铜业有限公司 1.1MW 分布式光伏发电项目 总包施工项目部

事由：关于施工现场安全文明施工的问题

内容：关于现场施工工序问题：

夹具与导轨未完成工序及未报验验收情况下把组件吊至屋面并分散组件，现已违规操作。

针对以上问题请总包方收到通知后暂停问题所涉及的工序施工，即刻组织人员整改，三日内整改完毕报监理、业主方复检，复检合格后方可继续施工。未经监理、业主验收合格或拒不整改，我方将签发所有工序工程暂停令及对你方进行经济考核。望总包方重视给予配合。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：(签字)

日期：2021年11月27日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附件：

## 监理通知单问题清单

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>主 送</b>     | 安徽精龙铜业有限公司 1.1MW 分布式光伏发电项目总包施工项目部 |
| <b>工 程 名 称</b> | 安徽精龙铜业有限公司 1.1MW 分布式光伏发电项目        |
| <b>检 查 日 期</b> | 2021 年 04 月 09 日                  |

已经分散组件



**针对以上问题请施工项目部接到通知后及时整改，施工问题立即整改。**

**安徽精龙铜业有限公司 1.1MW 分布式光伏发电项目**  
**2021 年 04 月 09 日**