

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 11 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14℃ - 33℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 集电线路, AN47 铁塔组立, AN7 铁塔组立进行验收。 BN10 挂金具, AN67 挂牵引绳现场检查。 2. 7 井高压电缆敷设, 1X4 电缆穿 PE 管, 23 井电缆沟回填验收, 22 井 23 井主网接地验收。 3. 支架、组件安装区域现场检查。	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标预埋件基础浇筑, 进行浇筑工作。 2. 铁塔组立 AN1#、42#、43#、金具塔吊 AN7#、47#、基础回填 AN38#、架线施工 AN61# - AN2# 光缆 1 米, 导线 2 米。 3. 支架安装 16MW, 共计 57MW, 组件安装 14MW, 共计 11.8MW。 4. 电气、开挖电缆沟 2500m, 电缆沟 6030m, 四平方线放线 41803m, 扁铁焊接 3930m, 13 区逆变器 MC4 接头完成 4 台, 安装逆变器 38 台。
其它事项	接头完成 4 台, 安装逆变器 38 台。	
本日现场监理人员: 周同海 赵顺松 苏多光 喻红		
记录人: 喻红	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王多木	