

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 12 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 13℃ - 32℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 集电线路 AN3、AN4、AN42 铁塔组立进行验收。 2. 铁塔瓷瓶做绝缘, 耐高压测试进行验收。 3. 3M 中接头到场验收。 4. 支架、组件、高低压电气施工验收检查。	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三米表及土建工程进行验收。 2. 铁塔吊装 AN1 井、2 井、3 井、4 井、5 井、42 井, 铁塔组立 AN36 井、38 井。架线施工 AN61 井 - AN2 井 导线 4 相。 3. 支架安装 1MW, 共计 58MW, 组件安装 1.6MW, 共计 1343MW。 4. 电气, 扁铁洞开挖 1350m, 电缆洞开挖 1899m。 四平方线放线 23422m, 扁铁焊接 3519m, 逆变器
其它事项	安装 16 台。	
本日现场监理人员		田同有 赵婉冰 夏冬亮 喻松
记录人: 喻松		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王方杰