

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-005

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于 AN49#塔基基础混凝土浇筑人员安全事宜。

内容：

监理项目部于 2021 年 04 月 27 日下午对集电线路塔基基础混凝土浇筑施工现场检查发现安全问题如下：

- 1、塔基放坡不到位，砾石松散已出现滑坡，存在着对施工人员严重的安全隐患。
- 2、现场施工人员高空作业未佩戴安全带。

现要求：

现监理项目部要求你单位暂停施工作业，立即对边坡进行安全防护，对施工人员进行安全再教育，所有施工人员进行高空作业时必须佩戴安全防护设施。消除安全隐患后报监理项目部进行安全检查，经监理项目部检查合格后方可继续施工。否则一切后果由你单位承担。

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！


监理项目部（章）
总/专业监理工程师：王立杰
日期：2021年09月27日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

