

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-007

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于集电线路塔基基础开挖事宜。

内容：

监理项目部于 2021 年 04 月 29 日下午对集电线路 AN23#AN44#AN45#AN46# 坑基进行检查发现安全及质量问题如下：

- 1、AN44#塔基基础土方堆积距塔基边缘（不足 1m），堆积高度约 3m 左右不符合安全规范。
- 2、AN23#AN45#AN46#坑基存在着碎石浮土回填情况不符合实际要求。

现要求：

现监理项目部要求你单位：

- 1、暂停垫层施工作业。
- 2、按安全规范要求立即对 AN44#土方堆积进行整改。
- 3、AN23#AN45#AN46#坑基浮土进行清理。

你单位消除安全及质量隐患后报监理项目部进行检查，经监理项目部检查合格后方可继续下道施工。否则一切后果由你单位承担。

望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王万生

日期：2021年04月29日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

