

## 监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-015

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于三标段 1 区扁铁焊接事宜。

内容：

业主项目部与监理项目部及总包项目部联合对施工现场进行检查时发现：

- 1、扁铁搭接长度不足，且焊接不符合图纸要求。
- 2、接地沟内无一接地极。

现要求：

现监理项目部要求你单位按图纸要求进行整改施工，整改完成后报业主项目部及监理项目部验收通过后方可进入下道工序，否则所产生的一切后果由你单位承担。

望你单位高度重视，按设计要求整改完成！

北京东润洁源投资有限公司  
工程监理部  
监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：王延杰  
日期：2022年05月12日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。