

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-032

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于光伏支架基础预埋件事宜。

内容：

2021 年 07 月 15 日《华北电力建设工程质量监督中心站》专家一行三人在对 19#光伏方阵检查时发现，一光伏组串支架安装后立柱下方未有预埋件，裴专家要求监理项目部对此问题进行落实。

监理项目部于 2021 年 07 月 16 日上午在验收 17#-18#直埋高压电缆井时，对 19#光伏方阵区光伏支架是否有预埋件进行了查验。

查验结论：支架后立柱未预埋件，支架后立柱直接放进预埋件灌注桩内，仅表面进行混凝土浇筑。

现要求：

要求你单位按照设计图纸进行整改，整改完成后报监理项目部复查验收。并对光伏方阵进行地毯式检查，是否还存在类似问题。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王立杰

日 期： 2021 年 07 月 16 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

