

监理通知回复单

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: SXMB14-SG-010

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM15-JL01-010 的关于 7#方阵支架基础预埋件撒料事宜的通知单后, 已按要求完成了质量隐患整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 1、钢筋预埋件仍然有前后桩放错位置, 前桩(1400mm)当后桩(1600mm)使用, 存在着严重的质量问题及安全隐患。2、孔深参差不齐, 部分孔洞塌落严重等现象。

整改措施: 1、加强施工监督工作, 确保撒料期间前后桩正确放置。2、已经发生的预埋件前后桩放置错误的场地, 问题预埋件进行全部替换。并对已浇筑的预埋件进行抽查, 发现问题及时整改, 确保已浇筑场地不存在前后桩用错的问题发生。3、安排打桩机对塌方孔洞进行重新补打, 采用泥浆保护的措施来防止塌方的再次发生。

施工项目部 (章): 
项目经理: 党国
日期: 2021.05.03

监理项目部复查意见:

监理项目部安排时间, 会同业主项目部
及有关单位对光伏已拉位进行抽查。

监理项目部 (章): 
总/专业监理工程师: 王红
日期: 2021年4月30日

注 本表一式 1 份, 由施工项目部填报, 业主项目部存 1 份、监理项目部、施工项目部存 1 份。