

监理通知回复单

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: SXMB14-SG -013

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM15-JL01-013 的监理通知后, 已按要求完成了 集电线路基坑验槽不合格不得进入下一步工序整改 工作, 现报上, 请予以复查。

整改内容:

- 1、现场基础垫层施工已全部停止施工, 对施工队伍重新进行技术交底和报验程序学习。
- 2、整改方案: 对已开挖完成的塔基基坑, 按照设计要求和施工规范对基坑基底标高检查, 垫层模板支护及定位放线。
- 3、管控措施: 后期塔基验槽施工项目部派专业技术管理人员自检合格后报有关单位, 待验收合格签字确认后再进行后续施工。



监理项目部复查意见:

同意施工方按此方案及整改措施施行。

