

监理通知回复单

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: SXMB14-SG-014

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM15-JL01-014 的监理通知后, 已按要求完成了 集电线路基坑回填整改 工作, 现报上, 请予以复查。

整改内容:

- 1、现场回填已全部停止施工, 对施工队伍重新进行技术交底和报验程序学习。
- 2、整改方案: 对已回填完成的塔基基坑, 将回填土方全部挖出后按照设计要求和施工规范, 重新分层碾压回填, 并通知试验单位层层取样。
- 3、管控措施: 后期塔基回填施工项目部派专业技术管理人员自检合格后报验监理项目部, 待监理项目部专业工程师验收合格后再进行分层回填压实, 每层回填压实后及时通知监理项目部专业工程师到场见证取样。

施工项目部(章):

项目经理:

日

期: 2021.05.10

监理项目部复查意见:

同意整改方案及管控措施。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2021年5月10日

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部存 1 份、监理项目部、施工项目部存 1 份。