

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-017

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于光伏区施工存在问题相关事宜

内容：

1、现场施工过程打桩机在喂桩的过程中，有将管桩泡在水里的情况，运至指定坐标点时，未将管桩内的水排出就进行打桩，要求你单位在后续施工过程要及时将管桩内的水排出。

2、现场发现有管桩已经产生了横向裂纹，经对比观察发现是你单位在运桩的过程中没有将管桩保护到位，现要求你单位上报处理措施，改进运桩措施，避免此类情况的发生，并加强对成品的保护工作。

3、试桩的第一组组件安装，组件下沿成波浪形，同组组件高差超出规范要求，要求你单位进行整改，将支架再次进行调整；其次对管桩的垂直度、标高加强控制力度，减少偏差范围，组件的接线需及时进行绑扎与固定，组件背面的胶带须及时撕掉并回收进仓库，不得仍在鱼塘中，做好文明施工管理。

4、现场发现桥架管桩的垂直度、标高存在较大偏差，要求你单位及时调整作业方式，严把质量关。

针对以上问题要求你单位加强现场施工质量管理，做好技术交底，严格按照施工工艺施工，对存在的问题立即进行整改，避免类似问题再次发生。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：张建生

日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建