

监理工程师通知单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM15-JL01-022

致：安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司

主题：关于光伏区二标段施工质量事宜

内容：

2021年7月15日业主单位和监理项目部对光伏区二标段施工情况进行了检查，发现现场存在以下主要问题：

1、立柱焊接个别处存在着焊接不饱满、断焊和焊渣未清除干净等问题；

2、个别支架檩条安装不顺直，个别处弯曲较严重；

3、支架安装个别处缺少螺帽、个别处平整度较差；

4、01#方阵组件安装个别处下边缘不整齐，个别处平整度较差，个别处组件安装间距不均匀，个别组件固定螺丝垂直度较差；

5、已焊接完成的桩头应立即安排除锈防腐，完成第一遍防腐底漆；

6、从现场组件安装检查结果可以看出，你单位在安装组件前并未将支架的平整调至合格，光伏组件使用的是自锁螺栓，安装后拆卸不便，望你单位在后续施工按照正确的施工顺序开展工作；

7、组件安装完成后不得再过分调整支架，组件不得受力，若造成组件隐裂，将由你单位负责；

针对以上问题，望你单位高度重视、立即按相关规范和图纸要求整改，整改完成自检合格后报监理项目部复查，确保工程质量符合要求。

以上限2个工作日内整改完成，书面回复。（照片附后）

监理项目部（章）

总（专业）监理工程师：孔令才

日

期：

2021年07月15日

填报说明：本表一式3份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建